

重要	進捗	日時	主な動き	場所	備考
	済み	2018年 3月 9日	仮囲い設置		
	済み	2018年 3月27日 14時～	動物実験施設新営タスクフォース		
	済み	2018年 5月24日～25日	既存棟各室調査	既存棟 各室	
	済み	2018年 6月 4日 16時～	動物実験施設改修工事全体ユーズ説明会	臨床講義棟 臨床第3講義室	
	済み	2018年 6月27日 9～11時	既存棟室調査	既存棟 各室	
	済み	2018年 7月18日 9時～	2F・遺伝子改変マウス飼育室(2)明け渡し	既存棟 遺伝子改変マウス飼育室(2)	
	済み	2018年 7月18日 8～17時	足場材搬入	既存棟 屋上	
	済み	2018年 7月23日 8～17時	足場組立	既存棟 屋上	設置期間：7月23日～9月中旬(予定)
		2018年 8月初旬	窓枠工事	既存棟 職員控室	進行により、変更可能性あり
	済み	2018年 9月 3日 13:30～15:00	室調査工事	既存棟 遺伝子改変マウス飼育室(2)	
!	済み	2018年 9月25日～26日	仮設間仕切り壁設置工事	既存棟 遺伝子改変マウス飼育室(2)	部材搬入 (廊下通行時にご迷惑をおかけすることがあります。)
!	済み	2018年 9月26日～28日	外壁解体工事	既存棟 遺伝子改変マウス飼育室(2)	騒音・振動あり (隣室ご利用時にご迷惑をおかけすることがあります。)
!		2018年 10月 1日～12日	外壁躯体部解体工事 及び 解体部分取り合い仕上げ工事	既存棟 遺伝子改変マウス飼育室(2)	騒音あり (隣室ご利用時にご迷惑をおかけすることがあります。)
		2018年 11月	改修棟・設計完了(予定)		進行により、変更可能性あり
		2018年 12月26日	新棟・工事完了(予定)	新棟	進行により、変更可能性あり
!		2019年	既存棟・改修工事準備(予定)	既存棟	進行により、変更可能性あり(前後で既存棟が閉鎖される予定)
		2019年 2月末頃	新棟・稼働(予定)	新棟	進行により、変更可能性あり
		2019年 3月末頃	既存棟・改修工事開始(予定)	既存棟	進行により、変更可能性あり